

# リスク評価表

(低減策の基本：除去→代替→工学的な管理策→標識／警告及び／又は管理的な対策→個人用保護具)

## 工事共通作業

・リスク評価下段は低減策実施後の評価

	危険源の特定		リスク評価			既存のリスク低減策	備考
	作業内容/プロセス	定常・非常	危険源/どんな危険があるか/リスクの内容	被災の可能性	重大性		
16	足場組立て作業	定常	足場からの墜落	2	4	6	作業主任者の指揮下での作業 手摺り先行作業、安全帯の使用
				1	2	3	
17	足場組立て作業	非常	強風で足場の崩壊	1	4	5	作業所基準の順守、点検の強化
				1	2	3	
18	足場解体作業	定常	足場からの墜落	2	4	6	作業主任者の指揮下での作業 手摺り先行作業、安全帯の使用
				1	2	3	
19	足場解体作業	非常	強風で足場の崩壊	1	4	5	作業所基準の順守、点検の強化
				1	2	3	
20	資材の受け渡し	定常	資材の落下	3	3	6	手元の確認、声の掛け合い
				1	2	3	
21	資材運搬	定常	つまずき転倒	4	2	6	足元の確認、資材の整理整頓
				2	1	3	
22	ユニック吊り上げ	定常	玉掛けワイヤーが外れ資材落下	2	2	4	玉掛けワイヤーにおける玉掛け状態の確認
				1	1	2	